C.S. # 140

F.B. 7-12

I 2

Brong Steele Co., T 10-5

Beg. at S. est. corner of J. T. Huggarts
D.L.Co. 71

#140

thence	North,	-14°-05'	4.660	
1	N 77°06' W		7.989	
	N 52°38' W		1.414	To pt. in field
	S 78°21' E		4.650	
2	N 86 33 W		6.370	
	N 24 39 E	S.E. cor. of barn		40'x60'
	N 72 20 E	SE cor. old barn		
	N 76 12 E	SE cor. of old house		
3	N 86 52 W		5.979	
	N 20°48' W	SW cor. of House		
	N 58°48' W	To S. fence cor.		
	N 21°34' W	To W fence cor.		
	S 85°20' W	To gate post		
	S 55 30 W	To NE cor of barn		
4	N 64 58 W		7.850	
	S 70 18 E	To SW cor of House		
	S 65 32 E	To fence cor.		Add 10' To each according
	S 77 08' E	Int. fence cor.		
	S 87 33 E	fence cor.		
	S 54 07 E	To Gate Post		
	S 40 56 E	To NE cor of barn		
5	N 83° W		6.186	
6	N 74 59 W		5.711	
7	N 1°53' W		4.905	
			8.000	
			3.419	
8	N 60°08' E		7.974	
9			3.625	

10	N 9° 25' E		8.000	
			3.916	
			5.078	
11				
12	N 79° 17' E		2.841	1.22 Row of Crabbed, then new clean chge. width 50
13	S 85° 04' W		6.420	
14	N 13° 54' E		5.615	
	S 75° W	To N. int. cor. Writtaman Ck.		
15	N 73° 14' E		7.503	
	N 53° 47' E			
	N 72° 26' E	To corners of field		
	N 83° 05' E			
	S 82° 14' E			
16	S 5° 47' E		3.268	
	N 29° 06' E			
	N 48° 43' E	To cor. of field		
	N 64° 35' E			
	N 83° 38' E	Fence row		
17	S 5° 47' E		8.000	along fence and ditch .25 wide
			8.000	
			2.492	
18	S 1° 48' E		8.000	
			4.700	
19	S 7° 31' E		6.180	
	S 73° 37' W			
	Back to #1			
20	N 1° 31' E W		6.720	
21	S 89° 47' W		8.020	
	N 9° 40' W			
	N 41° 42' E			
	N 50° 22' E	To angles in field		
	N 71° 31' E			
	N 77° 57' E			
	N 76° 45' E			
	N 78° 53' E			
	Back to #20			
	N 76° 05' W			
	N 63° 40' W			
	N 6° 16' W	To angles in fence		
	N 60° 55' E			
	N 70° 42' E			
	N 70° 25' E			
	N 74° 30' E			
	N 71° 53' E	To corner of fence		
22	N 36° 58' W		2.840	
23	N 60° 55' E		8.000	
			1.650	
	S 86° W	To fence		
	N 75° E	To angle in field.		

	S 53° 30' W	To angle in field	
	~~N 53° 30' E~~	~~To East tie~~	
24	N 86° E	8.000	
		6.640	
25	N 4°35' W	8.000	
26	N 16°50' W	8.000	
27	N 19°43' W	8.000	
		4.320	
28	N 67°52' W	8.000	
		5.400	
	N 51°54' W		
29	N 12° 40' W	2.000	To fence
	N 82° 40' ~~W~~ E		
	N 59°30' W	2. gate	Post

Time 2 days.
Mc Alexander 1 "
Sannes 1 "

Expense
Board $1.50
Carfare 1.40

Hor. Vert. Trans.